## MUNICIPALIDAD DE COLOMBA, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO. REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2021

No.	Código SNIP	Nombre y Ubicación de la Obra	No. De Contrato	Fecha de Contrato	FORMA DE CONTRATACIO N	Contratista	Monto de Contrato	Avance Financiero Acumulado al 31 de mayo de 2021	
								Valor	%
1	266784	CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	01-2021	29/01/2021	LICITACION	CONSTRUCTORA COMPROSEGUA	Q 9,859,500.00	Q 1,975,000.00	20.03%
2	1 ツアマツカロ	SUBSIDIO CALLE DISTINTAS COMUNIDADES DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	02-2021	05/02/2021	COTIZACION	CONSTRUCED	Q 849,261.50	Q 169,642.00	19.98%
3	1 250072	MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL COLOMBA QUETZALTENANGO	03-2021	15/02/2021	COTIZACION	CONSTRUCTORA KLIFERSA	Q 664,300.00	Q 132,860.00	20.00%
4	267660	CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO	04-2021	09/03/2021	COTIZACION	CONSTRUCTORA MUÑOZ	Q 309,340.00	Q 133,868.00	43.28%
5	272632	MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	05-2021	17/03/2021	COTIZACION	PROASE	Q 226,200.00	Q '	0.00%
6	259503	MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU- 13 TRAMO: TAKALIK ABAJ - BIF RD-QUE-3 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	06-2021	05/05/2021	COTIZACION	EDIFIKA	Q 880,000.00	Q 176,000.00	20.00%

0/ -1 - 4							
% de Avance Físico al 31 de mayo de 2021	ESTATUS DE LA OBRA						
40.00%	EN EJECUCION						
42.72%	EN EJECUCION						
100.00%	FINALIZADO						
100.00%	FINALIZADO						
60.00%	EN EJECUCION						
30.00%	EN EJECUCION						