

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0.0001	0.0001	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO IGLESIA CATOLICA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	62	2.62	3	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	330000	13880.17	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	0.001830	0.001830	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	1971900	0	1580000	3551900	0%	0%
CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1830	1830	0	Ejecución física		0		659.22	659.22	36.02%	36.02%
		Meta financiera	9860000	9860000	0	Ejecución financiera	0	1971900	0	1580000	3551900	36.02%	36.02%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	226500	226500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	15325	70869.50	56105	36700	178999.50	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	679	679	0	Ejecución física	44.80	207.19	164.02	107.29	523.30	77.07%	77.07%
		Meta financiera	235250	235250	0	Ejecución financiera	15325	70869.50	56105	36700	178999.50	76.09%	76.09%
APOYO DOTACION INSUMO UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	680	680	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	0.001280	0.001280	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	270394.26	679199.95	235634.99	279682.60	1464911.80	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BELEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	6656.20	6656.20	0	Ejecución financiera	0	0	6656.20	0	6656.20	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	676.90	676.90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	47083.20	47083.20	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1550	1550	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3113.20	3113.20	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física			129.84		129.84	19.98%	19.98%
		Meta financiera	665140	665140	0	Ejecución financiera	0	0	132860	0	132860	19.97%	19.97%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA EULALIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	295	295	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CANAAN COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	375	375	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	340	340	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	4674	4674	0	Ejecución financiera	0	0	4674	0	4674	100%	100%
SUBSIDIO CALLE DISTINTAS COMUNIDADES DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	12115	12115	0	Ejecución física		2420		1426	3846	31.75%	31.75%
		Meta financiera	849261.50	849261.50	0	Ejecución financiera	0	169642	0	99962.60	269604.60	31.75%	31.75%
MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física				169.93	169.93	19.99%	19.99%
		Meta financiera	899000	899000	0	Ejecución financiera	0	0	0	179720	179720	19.99%	19.99%
CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1608	1388	2	Ejecución física	436.12	821.97	129.91		1388	100%	86.32%
		Meta financiera	965500	860500	2	Ejecución financiera	270394.26	509557.95	80547.79	0	860500	100%	89.12%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR OAXACA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL	Metro cuadrado	Meta física	325	325	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA INDEPENDENC	Metro cuadrado	Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4660	4660	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	5602	5602	0	Ejecución financiera	0	0	5602	0	5602	100%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	5295	5295	0	Ejecución financiera	0	0	5295	0	5295	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1545	1545	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3113.20	3113.20	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ - BIF RD-QUE-3 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	880000	880000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5460	5460	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	55	55	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	55	55	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	6300	6300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	93095.63	0	93095.63	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10123.40	10123.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN RAFAEL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO COLOMBA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	13900	13900	0	Ejecución financiera	0	0	13900	0	13900	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	10060	10060	0	Ejecución financiera	0	0	10060	0	10060	100%	100%
APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RETIRO COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	17310	17310	0	Ejecución financiera	0	0	17310	0	17310	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	5511.63	5511.63	0	Ejecución financiera	0	0	5511.63	0	5511.63	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	17104	17104	0	Ejecución financiera	0	0	17104	0	17104	100%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BLANCA FLOR COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	29210	29210	0	Ejecución financiera	0	0	29210	0	29210	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	21	21	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	21000	21000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	5200	5200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	54	54	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	54000	54000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	8447	8447	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	79141.45	119516.25	178434.30	90000	467092	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1000	867	1	Ejecución física	263.80	398.39	204.81		867	100%	86.7%
		Meta financiera	300000	260000	1	Ejecución financiera	79141.45	119516.25	61342.30	0	260000	100%	86.67%
CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	57	57	0	Ejecución física			11.40	16.58	27.98	49.09%	49.09%
		Meta financiera	309340	309340	0	Ejecución financiera	0	0	61868	90000	151868	49.09%	49.09%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	52.20	52.20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	9060	9060	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA	Metro lineal	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	13020	13020	0	Ejecución financiera	0	0	13020	0	13020	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	42204	42204	0	Ejecución financiera	0	0	42204	0	42204	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	595	595	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	84100.30	0	0	102250	186350.30	0%	0%
SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1600	2175	3	Ejecución física	212.08			257.85	469.93	21.61%	29.37%
		Meta financiera	800000	862500	3	Ejecución financiera	84100.30	0	0	102250	186350.30	21.61%	23.29%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA NUEVO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastos, cementerios)	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	65029.60	62948.47	50648.07	51086.25	229712.39	0%	0%
SUBSIDIO MERCADO MUNICIPAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	416	365	1	Ejecución física	32.42	31.39	25.25	25.47	114.53	31.38%	27.53%
		Meta financiera	832000	732000	1	Ejecución financiera	65029.60	62948.47	50648.07	51086.25	229712.39	31.38%	27.61%
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	242500	242500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Seguridad alimentaria y nutricional												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Aporte en especie	Meta física	684	684	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aporte en especie	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica												
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración de ecosistemas en Áreas Protegidas. Programas para reducir o absorber las emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos y/o acciones de compensación en Áreas Protegidas. Proyectos para la adaptación y/o mitigación al cambio climático en Áreas Protegidas en beneficio de las poblaciones adyacentes	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO PREVENCIÓN Y EMERGENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	683	683	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Aporte	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	28925.40	93094.60	43795.80	11281.25	177097.05	0%	0%
APOYO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aporte	Meta física	250	350	1	Ejecución física	55.30	62.25	109.49	28.20	255.24	72.93%	102.1%
		Meta financiera	100000	140000	1	Ejecución financiera	22120	24900	43795.80	11281.25	102097.05	72.93%	102.1%
APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	75	75	0	Ejecución física	6.80	68.20			75	100%	100%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	6805.40	68194.60	0	0	75000	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)	Evento	Meta física	500	500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 7/05/2021 18:40

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica												
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes	Evento	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	25	25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	25	25	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal