

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Metro cuadrado	Meta física	0.0001	0.0001	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO EDIFICIO IGLESIA CATOLICA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	62	0	5	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	330000	0	5	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	0.001830	0.001830	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	45240	2671598.8	0	2716838.88	0%	7148023.80	72.04%	0%	72.04%
CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1830	1830	0	Ejecución física			400		400	21.86%	1371.73	74.96%	21.86%	74.96%
		Meta financiera	9860000	9860000	0	Ejecución financiera	0	0	2671598.88	0	2671598.88	27.1%	7102783.80	72.04%	27.1%	72.04%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	300	100%	0%	100%
		Meta financiera	226500	226500	0	Ejecución financiera	0	45240	0	0	45240	19.97%	45240	19.97%	19.97%	19.97%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	235250	100%	0%	100%
APOYO DOTACION INSUMO MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	679	679	0	Ejecución física					0	0%	679	100%	0%	100%
		Meta financiera	235250	235250	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	235250	100%	0%	100%
APOYO DOTACION INSUMO UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	680	680	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	0.001280	0.001280	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	63429.60	240000	0	301440	604869.60	0%	2715586	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BELEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6656.20	6656.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	6656.20	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	676.90	676.90	0	Ejecución física	676.90				676.90	100%	676.90	100%	100%	100%
		Meta financiera	47083.20	47083.20	0	Ejecución financiera	47083.20	0	0	0	47083.20	100%	47083.20	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1550	1550	0	Ejecución física	1550				1550	100%	1550	100%	100%	100%
		Meta financiera	3113.20	3113.20	0	Ejecución financiera	3113.20	0	0	0	3113.20	100%	3113.20	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE FRENTE A MERCADO MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	650	100%	0%	100%
		Meta financiera	665140	665140	0	Ejecución financiera	0	240000	0	291440	531440	79.9%	664300	99.87%	79.9%	99.87%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA EULALIA COLO	Metro cuadrado	Meta física	295	295	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA EULALIA COLO	Metro cuadrado	Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CANAAN COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	375	375	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	340	340	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD MAGNOLIA MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4674	4674	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	4674	100%	0%	100%
SUBSIDIO CALLE DISTINTAS COMUNIDADES DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	12115	12115	0	Ejecución física					0	0%	9692	80%	0%	80%
		Meta financiera	849261.50	849261.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	679409.20	80%	0%	80%
MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	850	100%	0%	100%
		Meta financiera	899000	899000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	179720	19.99%	0%	19.99%
CONSERVACION CAMINO RURAL Y CALLES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1608	1488	3	Ejecución física					0	0%	1488	100%	0%	92.54%
		Meta financiera	965500	920500	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	920500	100%	0%	95.34%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR OAXACA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	280	280	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA C	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física				350	350	100%	350	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA C	Metro cuadrado	Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	0	0	0	10000	10000	100%	10000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	325	325	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4660	4660	0	Ejecución financiera	4660	0	0	0	4660	100%	4660	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5602	5602	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5602	100%	0%	100%
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5295	5295	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5295	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1545	1545	0	Ejecución física	1545				1545	100%	1545	100%	100%	100%
		Meta financiera	3113.20	3113.20	0	Ejecución financiera	3113.20	0	0	0	3113.20	100%	3113.20	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ - BIF RD-QUE-3 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	880000	880000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	176000	20%	0%	20%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5460	5460	0	Ejecución financiera	5460	0	0	0	5460	100%	5460	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física	55	55	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	55	55	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	6300	6300	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	10123.40	43000	0	65000	118123.40	0%	320219.03	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10123.40	10123.40	0	Ejecución financiera	10123.40	0	0	0	10123.40	100%	10123.40	100%	100%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN RAFAEL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
259503-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN RAFAEL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON RIO NEGRO	Metro cuadrado	Meta financiera	13900	13900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	13900	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10060	10060	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	10060	100%	0%	100%
APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	0	Ejecución física		43		65	108	48%	217	96.44%	48%	96.44%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	0	43000	0	65000	108000	48%	217000	96.44%	48%	96.44%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL RETIRO COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	17310	17310	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	17310	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5511.63	5511.63	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5511.63	100%	0%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	17104	17104	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	17104	100%	0%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD BLANCA FLOR COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	29210	29210	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	29210	100%	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	32000	10500	50500	93000	0%	154000	76.19%	0%	76.19%
APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	21	21	0	Ejecución física		4		4	8	38.1%	16	76.19%	38.1%	76.19%
		Meta financiera	21000	21000	0	Ejecución financiera	0	4000	0	4000	8000	38.1%	16000	76.19%	38.1%	76.19%
APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física		9.35	3.50	15.50	28.35	56.7%	46	92%	56.7%	92%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	28000	10500	46500	85000	56.67%	138000	92%	56.67%	92%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	5200	5200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	16000	0	0	16000	0%	54000	100%	0%	100%
APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	54	54	0	Ejecución física		16			16	29.63%	54	100%	29.63%	100%
		Meta financiera	54000	54000	0	Ejecución financiera	0	16000	0	0	16000	29.63%	54000	100%	29.63%	100%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	8447	8447	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	624564	119.93%	0%	86.67%
SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1000	723	2	Ejecución física					0	0%	867	119.92%	0%	86.7%
		Meta financiera	300000	216800	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	260000	119.93%	0%	86.67%
CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	57	57	0	Ejecución física					0	0%	57	100%	0%	100%
		Meta financiera	309340	309340	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	309340	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	52.20	52.20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	9060	9060	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA	Metro lineal	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13020	13020	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	13020	100%	0%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	42204	42204	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	42204	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

 Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	595	595	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	94937.65	0	0	0	94937.65	0%	887500	0%	0%	0%
SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	90	90	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1600	2225	4	Ejecución física	232.34				232.34	10.44%	2225	100%	14.52%	139.06%
		Meta financiera	800000	887500	4	Ejecución financiera	94937.65	0	0	0	94937.65	10.7%	887500	100%	11.87%	110.94%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES COLONIA NUEVO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	197152.20	42376.50	73278.40	0	312807.10	0%	866000	100%	0%	87.98%
SUBSIDIO MERCADO MUNICIPAL DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	416	365	1	Ejecución física	31.46	20.75	36.54		88.75	24.32%	365	100%	21.33%	87.74%
		Meta financiera	832000	732000	1	Ejecución financiera	63152.20	42376.50	73278.40	0	178807.10	24.43%	732000	100%	21.49%	87.98%
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	242500	242500	0	Ejecución financiera	134000	0	0	0	134000	55.26%	134000	55.26%	55.26%	55.26%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Aporte en especie	Meta física	684	684	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aporte en especie	Meta física	500	250	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	25000	1	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración d	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO PREVENCIÓN Y EMERGENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	683	683	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Aporte	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	257000	100%	0%	182%
APOYO A LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aporte	Meta física	250	455	2	Ejecución física					0	0%	455	100%	0%	182%
		Meta financiera	100000	182000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	182000	100%	0%	182%
APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	75	75	0	Ejecución física					0	0%	75	100%	0%	100%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	75000	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 7/01/2022 10:31

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)	Evento	Meta física	500	500	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes	Evento	Meta física	3000	3000	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	25	25	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMO OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	25	25	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal