

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Areas de uso urbano regulado	Unidad	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	1138205.72	0	1812570.48	2950776.20	0%	0%
291656-CONSERVACION CALLE PEATONAL AREA URBANA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291660-CONSERVACION CALLE PEATONAL AREA RURAL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291774-CONSERVACION PUENTE PEATONAL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	194060	194060	0	Ejecución financiera	0	194060	0	0	194060	100%	100%
283667-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1839.20	1839.20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4500000	4500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
266784-CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1839.20	1839.20	0	Ejecución física		503.92		967.43	1471.35	80%	80%
		Meta financiera	3445895.25	3445895.25	0	Ejecución financiera	0	944145.72	0	1812570.48	2756716.20	80%	80%
291768-CONSERVACION BANQUETA PEATONAL CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	28130	28130	0%	0%
291331-APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291311-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	50	50	0	Ejecución física				4.69	4.69	9.38%	9.38%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	28130	28130	9.38%	9.38%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	319323.95	454045.41	556813.25	96040.99	1426223.60	0%	0%
291858-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	325000	325000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
273210-SUBSIDIO CALLE DISTINTAS COMUNIDADES DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	6250	6250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	320324.40	320324.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	916.20	916.20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	898600	898600	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ - BIF RD-QUE-3 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física			0.18		0.18	18%	18%
		Meta financiera	880000	880000	0	Ejecución financiera	0	0	150000	0	150000	17.05%	17.05%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL	Metro cuadrad	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMI	Metro cuadrado	Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	5000	0	5000	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR OAXACA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	5000	0	0	5000	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	5000	0	5000	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA EULALIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	5000	0	5000	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CANAAN COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	5000	0	0	5000	100%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	860	860	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
282565-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1392	1392	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
262604-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BENEFICIO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1495	1495	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	16000	16000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
276730-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL RETIRO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1121.35	1121.35	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
279215-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	602.70	602.70	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
282663-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física		0.20			0.20	20%	20%
		Meta financiera	360000	360000	0	Ejecución financiera	0	71503.60	0	0	71503.60	19.86%	19.86%
296034-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física			100	100	200	100%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	44950	44950	89900	100%	100%
291643-CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291693-CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291785-CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
296033-MEJORAMIENTO CALLE FINAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física			90	90	180	100%	100%
		Meta financiera	89820	89820	0	Ejecución financiera	0	0	44910	44910	89820	100%	100%
290608-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	3193.24	3725.42	3019.53	61.81	10000	100%	100%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	319323.95	372541.81	301953.25	6180.99	1000000	100%	100%
291763-CONSERVACION CALLE ACCESO A COMUNIDADES MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos													
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
259509-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	81.80	81.80		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
276735-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	78	78		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera	0	27000	0	80000	107000	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN RAFAEL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0		0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500		0	Ejecución financiera	0	13500	0	0	13500	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0		0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500		0	Ejecución financiera	0	13500	0	0	13500	100%	100%
290630-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	22	22		0	Ejecución física				8	8	36.36%	36.36%
		Meta financiera	220000	220000		0	Ejecución financiera	0	0	0	80000	80000	36.36%	36.36%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	36000	36000	0%	0%
290705-APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	2	2	0	Ejecución física				0.60	0.60	30%	30%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera	0	0	0	6000	6000	30%	30%
291169-APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución física				3	3	30%	30%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	30000	30000	30%	30%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	13500	0	42000	55500	0%	0%
290682-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	9	9	0	Ejecución física				4.20	4.20	46.67%	46.67%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	42000	42000	46.67%	46.67%
276733-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	119.70	119.70	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera	0	13500	0	0	13500	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	153850	24960	57525	57130	293465	0%	0%
291612-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291788-CONSERVACION TANQUE DE MAMPOSTERIA AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
276737-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA PLANTILLA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	68.80	68.80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
276743-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	68.80	68.80	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
290520-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	3077	499	1151	1143	5870	97.83%	97.83%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	153850	24960	57525	57130	293465	97.82%	97.82%
291599-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	147077.55	97569.16	135008.40	54705.80	434360.91	0%	0%
291618-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
273203-SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
281122-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	875	875	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
290495-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física	1471	976	1350	547	4344	54.3%	54.3%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	147077.55	97569.16	135008.40	54705.80	434360.91	54.3%	54.3%
276728-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	835	835	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
276732-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	634.35	634.35	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	25479.06	28199.92	159064.60	138538.60	351282.18	0%	0%
290594-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	169.86	187.99	337.76	320.92	1016.53	33.88%	33.88%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	25479.06	28199.92	50664.60	48138.60	152482.18	33.88%	33.88%
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	108500	108500	0	Ejecución financiera	0	0	108400	0	108400	99.91%	99.91%
286097-MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	0	Ejecución física				260	260	20%	20%
		Meta financiera	452000	452000	0	Ejecución financiera	0	0	0	90400	90400	20%	20%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
291221-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica													
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración de ecosistemas en Áreas Protegidas. Programas para reducir o absorber las emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos y/o acciones de compensación en Áreas Protegidas. Proyectos para la adaptación y/o mitigación al cambio climático en Áreas Protegidas en beneficio de las poblaciones adyacentes	Evento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
291579-APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	2	2	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	184453.08	184453.08	0%	0%
291184-APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	0	Ejecución física				1.99	1.99	19.9%	19.9%
		Meta financiera	420000	420000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	83944	83944	19.99%	19.99%
291795-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Articulo de plastico	Meta física	3000	3000	0	0	Ejecución física				2936.66	2936.66	97.89%	97.89%
		Meta financiera	90000	90000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	88100	88100	97.89%	97.89%
291850-CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	18000	18000	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291176-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1000	1000	0	0	Ejecución física				248.18	248.18	24.82%	24.82%
		Meta financiera	50000	50000	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	12409.08	12409.08	24.82%	24.82%
291808-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	18000	18000	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)	Evento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
291585-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 5/05/2022 10:41

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)	
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total			
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica													
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes	Evento	Meta física				0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
291570-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291567-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10		0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000		0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal