

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Areas de uso urbano regulado	Unidad	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	89958	899900	0	689179.05	1679037.05	0%	4629813.25	99.95%	0%	99.95%
291656-CONSERVACION CALLE PEATONAL AREA URBANA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	1250				1250	100%	1250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89958	0	0	0	89958	99.95%	89958	99.95%	99.95%	99.95%
291660-CONSERVACION CALLE PEATONAL AREA RURAL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291774-CONSERVACION PUENTE PEATONAL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO BANQUETA PEATONAL SECTOR EL PALMAR COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	194060	194060	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	194060	100%	0%	100%
283667-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1839.20	1839.20	0	Ejecución física		367.84			367.84	20%	367.84	20%	20%	20%
		Meta financiera	4500000	4500000	0	Ejecución financiera	0	899900	0	0	899900	20%	899900	20%	20%	20%
266784-CONSTRUCCION PARQUEO SUBTERRANEO MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1839.20	1839.20	0	Ejecución física				367.85	367.85	20%	1839.20	100%	20%	100%
		Meta financiera	3445895.25	3445895.25	0	Ejecución financiera	0	0	0	689179.05	689179.05	20%	3445895.25	100%	20%	100%
291768-CONSERVACION BANQUETA PEATONAL CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	59005	1500	31700	14996	107201	0%	135331	0%	0%	0%
291331-APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291311-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	50	50	0	Ejecución física	10	0.10	5.36	2.40	17.86	35.72%	22.55	45.1%	35.72%	45.1%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	59005	1500	31700	14996	107201	35.73%	135331	45.11%	35.73%	45.11%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	455704	150000	89850	305000	1000554	0%	2426777.60	0%	0%	0%
291858-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	325000	325000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
273210-SUBSIDIO CALLE DISTINTAS COMUNIDADES DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	6250	6250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	320324.40	320324.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCION PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	916.20	916.20	0	Ejecución física	183.24			306	489.24	53.4%	489.24	53.4%	53.4%	53.4%
		Meta financiera	898600	898600	0	Ejecución financiera	179720	0	0	300000	479720	53.39%	479720	53.39%	53.39%	53.39%
MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ - BIF RD-QUE-3 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0.2110	0.15			0.3610	36.1%	0.5410	54.1%	36.1%	54.1%
		Meta financiera	880000	880000	0	Ejecución financiera	176000	150000	0	0	326000	37.05%	476000	54.09%	37.05%	54.09%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA COLONIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR OAXACA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SANTA EULALIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CANAAN COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	860	860	0	Ejecución física				172	172	20%	172	20%	20%	20%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	0	0	0	2000	2000	20%	2000	20%	20%	20%
282565-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1392	1392	0	Ejecución física	1392				1392	100%	1392	100%	100%	100%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	10000	0	0	0	10000	100%	10000	100%	100%	100%
262604-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BENEFICIO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1495	1495	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	16000	16000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
276730-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL RETIRO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1121.35	1121.35	0	Ejecución física				224.27	224.27	20%	224.27	20%	20%	20%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	3000	3000	20%	3000	20%	20%	20%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
279215-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	602.70	602.70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
282663-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0.20	20%	0%	20%
		Meta financiera	360000	360000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	71503.60	19.86%	0%	19.86%
296034-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	200	100%	0%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	100%	0%	100%
291643-CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1250	1250	0	Ejecución física	1250				1250	100%	1250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89984	0	0	0	89984	99.98%	89984	99.98%	99.98%	99.98%
291693-CONSERVACION CAMINO RURAL COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291785-CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
296033-MEJORAMIENTO CALLE FINAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	180	100%	0%	100%
		Meta financiera	89820	89820	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89820	100%	0%	100%
259525-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	860	860	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4548	4548	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
290608-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física					0	0%	10000	100%	0%	100%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1000000	100%	0%	100%
291763-CONSERVACION CALLE ACCESO A COMUNIDADES MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	400	400	0	Ejecución física			400		400	100%	400	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	89850	0	89850	99.83%	89850	99.83%	99.83%	99.83%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	9600	9600	0%	9600	20%	0%	20%
259509-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	81.80	81.80	0	Ejecución física				16.36	16.36	20%	16.36	20%	20%	20%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	3000	3000	20%	3000	20%	20%	20%
276735-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	78	78	0	Ejecución física				15.60	15.60	20%	15.60	20%	20%	20%
		Meta financiera	33000	33000	0	Ejecución financiera	0	0	0	6600	6600	20%	6600	20%	20%	20%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	14080	72000	1000	41000	128080	0%	235080	100%	0%	100%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD NUEVO SAN RAFAEL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	13500	100%	0%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	13500	100%	0%	100%
290630-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	22	22	0	Ejecución física	1.50	7.11	0.10	4.10	12.81	58.23%	20.81	94.59%	58.23%	94.59%
		Meta financiera	220000	220000	0	Ejecución financiera	14080	72000	1000	41000	128080	58.22%	208080	94.58%	58.22%	94.58%
294928-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	170	170	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7800	7800	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294929-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	197	197	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7800	7800	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	29000	6000	16000	51000	0%	87000	80%	0%	80%
290705-APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	2	2	0	Ejecución física			0.60	0.40	1	50%	1.60	80%	50%	80%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera	0	0	6000	4000	10000	50%	16000	80%	50%	80%
291169-APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	10	10	0	Ejecución física		2.90		1.20	4.10	41%	7.10	71%	41%	71%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	29000	0	12000	41000	41%	71000	71%	41%	71%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	48000	0	0	48000	0%	103500	100%	0%	100%
290682-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	9	9	0	Ejecución física		4.80			4.80	53.33%	9	100%	53.33%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	48000	0	0	48000	53.33%	90000	100%	53.33%	100%
276733-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	119.70	119.70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	13500	13500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	13500	100%	0%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	96440	0	89800	2000	188240	0%	481705	99.78%	0%	99.78%
291612-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física			1800		1800	100%	1800	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	89800	0	89800	99.78%	89800	99.78%	99.78%	99.78%
291788-CONSERVACION TANQUE DE MAMPOSTERIA AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
276737-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA PLANTILLA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	68.80	68.80	0	Ejecución física			13.76		13.76	20%	13.76	20%	20%	20%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	0	0	0	2000	2000	20%	2000	20%	20%	20%
276743-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	68.80	68.80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
290520-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	130				130	2.17%	6000	100%	2.17%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	6535	0	0	0	6535	2.18%	300000	100%	2.18%	100%
291599-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física	1800				1800	100%	1800	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89905	0	0	0	89905	99.89%	89905	99.89%	99.89%	99.89%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	133608.53	74133.16	177625.63	72771.77	458139.09	0%	892500	0%	0%	0%
291618-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
273203-SUBSIDIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro lineal	Meta física	180	180	0	Ejecución física	90	90			180	100%	180	100%	100%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	44750	44750	0	0	89500	99.56%	89500	99.56%	99.56%	99.56%
281122-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	875	875	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
290495-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	8000	8000	0	Ejecución física	888	293	1777	698	3656	45.7%	8000	100%	45.7%	100%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	88858.53	29383.16	177625.63	69771.77	365639.09	45.7%	800000	100%	45.7%	100%
276728-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	835	835	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
276732-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	634.35	634.35	0	Ejecución física				126.90	126.90	20%	126.90	20%	20%	20%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	3000	3000	20%	3000	20%	20%	20%
294819-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	516	516	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	7800	7800	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	42510.88	45720.12	100757.44	80940.35	269928.79	0%	621210.97	93.87%	0%	93.87%
290594-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	270	290	665	575	1800	60%	2816.53	93.88%	60%	93.88%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	42510.88	45720.12	100757.44	80940.35	269928.79	59.98%	422410.97	93.87%	59.98%	93.87%
MEJORAMIENTO MERCADO MUNICIPAL PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	108500	108500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	108400	99.91%	0%	99.91%
286097-MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	0	Ejecución física					0	0%	260	20%	0%	20%
		Meta financiera	452000	452000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	90400	20%	0%	20%
Eje Katun:		Bienestar para la gente														
Proridad Nacional de Desarrollo:		Seguridad alimentaria y nutricional														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291221-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro																
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN																
Meta Estratégica de Desarrollo: No Aplica																
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración d	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291579-APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y EMERGENCIAS MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun: Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo																
Proridad Nacional de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Meta Estratégica de Desarrollo: Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia																
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	96629.66	194383.90	55986.86	111796	458796.42	0%	643249.50	98.91%	0%	98.91%
291184-APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física	2.10	2.10	1	2.70	7.90	79%	9.89	98.9%	79%	98.9%
		Meta financiera	420000	420000	0	Ejecución financiera	88692	88056	42936.50	111796	331480.50	78.92%	415424.50	98.91%	78.92%	98.91%
291795-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Articulo de plastico	Meta física	3000	3000	0	Ejecución física	63.34				63.34	2.11%	3000	100%	2.11%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	88100	97.89%	0%	97.89%
291850-CONSERVACION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	18000	18000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291176-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	158.75	332.05	261.02		751.82	75.18%	1000	100%	75.18%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	7937.66	16602.90	13050.36	0	37590.92	75.18%	50000	100%	75.18%	100%
291808-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	18000	18000	0	Ejecución física		18000			18000	100%	18000	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89725	0	0	89725	99.69%	89725	99.69%	99.69%	99.69%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2022 08:27

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291585-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER MUNICIPIO DE COLOMBA, QUET	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
291570-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
291567-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal