

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	400000	0	400000	0	800000	0%	800000	26.78%	0%	26.78%
283667-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1839.20	1839.20	0	Ejecución física	246.27		246.27		492.54	26.78%	492.54	26.78%	26.78%	26.78%
		Meta financiera	2987000	2987000	0	Ejecución financiera	400000	0	400000	0	800000	26.78%	800000	26.78%	26.78%	26.78%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	31619.50	25000	16000	25000	97619.50	0%	327038	59.3%	0%	59.3%
310733-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	55	55	0	Ejecución física	3.51	2.78	1.78	2.78	10.85	19.73%	32.62	59.31%	19.73%	59.31%
		Meta financiera	495000	495000	0	Ejecución financiera	31619.50	25000	16000	25000	97619.50	19.72%	293530	59.3%	19.72%	59.3%
310739-APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	13.40	67%	0%	67%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	33508	67.02%	0%	67.02%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	642372.68	481529.86	158963.67	84740.08	1367606.29	0%	3161025.52	0%	0%	0%
297664-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1486	1486	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	891825	891825	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
279310-MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 T	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
279310-MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALIK ABAJ - BIF RD-	Documento	Meta financiera	580000	580000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	120000	20.69%	0%	20.69%
282663-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200996.40	200996.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
262604-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL BENEFICIO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	16000	16000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	16000	100%	0%	100%
259525-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA FAJA DEL TIGRE COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0				0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	10000	0	0	0	10000	100%	10000	100%	100%	100%
276730-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL RETIRO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	15000	100%	0%	100%
313353-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN RUTA ALTERNATIVA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	82.20	82.20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	503525	503525	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
310613-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	5168	5168	0	Ejecución física	1055	780	265	135	2235	43.25%	4474.29	86.58%	43.25%	86.58%
		Meta financiera	3100908.53	3100908.53	0	Ejecución financiera	632372.68	469129.86	157763.67	81740.08	1341006.29	43.25%	2684653.97	86.58%	43.25%	86.58%
265744-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO PRINCIPAL HACIA EL CENTRO DE ATENCIÓN PERMANENTE (CAP) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	223600	223600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	208971.55	93.46%	0%	93.46%
300498-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1480	1480	0	Ejecución física			296		296	20%	296	20%	20%	20%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	600	0	600	20%	600	20%	20%	20%
300530-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1630	1630	0	Ejecución física			326		326	20%	326	20%	20%	20%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	600	0	600	20%	600	20%	20%	20%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
295393-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	847	847	0	Ejecución física		169.40			169.40	20%	169.40	20%	20%	20%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	3000	0	0	3000	20%	3000	20%	20%	20%
295395-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	777	777	0	Ejecución física		155.40			155.40	20%	155.40	20%	20%	20%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	3000	0	0	3000	20%	3000	20%	20%	20%
295399-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1210	1210	0	Ejecución física		242			242	20%	242	20%	20%	20%
		Meta financiera	22000	22000	0	Ejecución financiera	0	4400	0	0	4400	20%	4400	20%	20%	20%
295392-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR UNO COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	682	682	0	Ejecución física				136.40	136.40	20%	136.40	20%	20%	20%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	3000	3000	20%	3000	20%	20%	20%
295401-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	615	615	0	Ejecución física		123			123	20%	123	20%	20%	20%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	0	2000	0	0	2000	20%	2000	20%	20%	20%
312564-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	950	950	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
310765-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL HATO A COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	360000	360000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
310767-CONSERVACION CALLE PEATONAL PARA EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1285	1285	0	Ejecución física					0	0%	1285	100%	0%	100%
		Meta financiera	89800	89800	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89800	100%	0%	100%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso a servicios de salud															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	15000	0	33000	400	48400	0%	48400	0%	0%	0%
300505-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295389-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física				30	30	20%	30	20%	20%	20%
		Meta financiera	2000	2000	0	Ejecución financiera	0	0	0	400	400	20%	400	20%	20%	20%
259509-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	15000	0	0	0	15000	100%	15000	100%	100%	100%
276735-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	33000	33000	0	Ejecución financiera	0	0	33000	0	33000	100%	33000	100%	100%	100%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	34000	92950	74950	25000	226900	0%	310900	50.91%	0%	50.91%
310614-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	38	38	0	Ejecución física	3.36	4.74	2.96		11.06	29.11%	19.35	50.92%	29.11%	50.92%
		Meta financiera	385000	385000	0	Ejecución financiera	34000	48000	30000	0	112000	29.09%	196000	50.91%	29.09%	50.91%
294928-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
294929-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	25000	25000	100%	25000	100%	100%	100%
295391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1871	1871	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295394-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	147	147	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
310766-CONSERVACION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	1280	1280	0	Ejecución física		640	640		1280	100%	1280	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	44950	44950	0	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	15000	13000	16000	0	44000	0%	85000	48.25%	0%	48.25%
310717-APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	14	14	0	Ejecución física	1.17	1.07	1.28		3.52	25.14%	6.76	48.29%	25.14%	48.29%
		Meta financiera	143000	143000	0	Ejecución financiera	12000	11000	13000	0	36000	25.17%	69000	48.25%	25.17%	48.25%
310716-APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	3	3	0	Ejecución física	0.27	0.18	0.28		0.73	24.33%	1.46	48.67%	24.33%	48.67%
		Meta financiera	33000	33000	0	Ejecución financiera	3000	2000	3000	0	8000	24.24%	16000	48.48%	24.24%	48.48%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	18000	18000	20000	0	56000	0%	110000	41.67%	0%	41.67%
310616-APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	26	26	0	Ejecución física	1.77	1.77	1.98		5.52	21.23%	10.84	41.69%	21.23%	41.69%
		Meta financiera	264000	264000	0	Ejecución financiera	18000	18000	20000	0	56000	21.21%	110000	41.67%	21.21%	41.67%
276733-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	115	115	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

**Avance de Metas Físicas y Financieras**  
**Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	0	0		Ejecución fina	107480	120675	0	1000	229155	0%	626900	100%	0%	100%
310601-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1420	1420	0	Ejecución física	290.24	325.76			616	43.38%	1420	100%	43.38%	100%
		Meta financiera	526000	526000	0	Ejecución financiera	107480	120675	0	0	228155	43.38%	526000	100%	43.38%	100%
276737-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA PLANTILLA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295397-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295885-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
310911-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	100%	0%	100%
276743-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA LOMA COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	10000	100%	0%	100%
300500-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN FRANCISCO IXQUIAC COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2500	2500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295398-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	Ejecución física				7.20	7.20	20%	7.20	20%	20%	20%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
295398-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Metro cuadrado	Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	1000	1000	20%	1000	20%	20%	20%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	192353.46	178590.31	175406.91	63852.09	610202.77	0%	1289462.43	100%	0%	100%
276732-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	15000	0	0	0	15000	100%	15000	100%	100%	100%
310909-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL AREA RURAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Unidad	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	300	100%	0%	100%
		Meta financiera	89850	89850	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89850	100%	0%	100%
310594-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	2128	2128	0	Ejecución física	278.98	280.68	276	100.44	936.10	43.99%	1863.06	87.55%	43.99%	87.55%
		Meta financiera	1353140.69	1353140.69	0	Ejecución financiera	177353.46	178590.31	175406.91	63852.09	595202.77	43.99%	1184612.43	87.55%	43.99%	87.55%
276728-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales																
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	81665.71	109791.92	233841.12	95955.44	521254.19	0%	1189376.30	57.71%	0%	57.71%
310606-CONSERVACION MERCADO AREA URBANA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	7485	7485	0	Ejecución física	425.15	572.60	1219.31	500	2717.06	36.3%	4319.59	57.71%	36.3%	57.71%
		Meta financiera	1435655.79	1435655.79	0	Ejecución financiera	81665.71	109791.92	233841.12	95955.44	521254.19	36.31%	828576.30	57.71%	36.31%	57.71%
286097-MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1300	1300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	361600	361600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	360800	99.78%	0%	99.78%
<b>Eje Katun:</b>																
Bienestar para la gente																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Seguridad alimentaria y nutricional																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural																
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
310732-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
<b>Eje Katun:</b>																
Recursos naturales para hoy y para el futuro																
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>																
Acceso al agua y gestión de RRNN																
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>																
No Aplica																
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración d	Hectarea	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
310747-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA PREVENCION Y EMERGENCIAS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

# Avance de Metas Físicas y Financieras

## Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	49518.12	1128.23	0	0	50646.35	0%	830000	100%	0%	100%
310718-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aparato electrico	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	990.04	22.96			1013	50.65%	2000	100%	50.65%	100%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	49518.12	1128.23	0	0	50646.35	50.65%	100000	100%	50.65%	100%
310725-APOYO A LA CULTURA Y AL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	18	18	0	Ejecución física					0	0%	18	100%	0%	100%
		Meta financiera	730000	730000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	730000	100%	0%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
310748-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2023

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/09/2023 15:26

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	No Aplica															
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	0	0		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
310744-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
310745-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal