

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3575843.60	3575843.60	0	Ejecución financiera	320000	400000	662474.85	0	1382474.85	38.66%	38.66%
325261-CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE CONVENCIONES ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2005968.75	2005968.75	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
283667-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0%
		Meta financiera	1569874.85	1569874.85	0	Ejecución financiera	320000	400000	662474.85	0	1382474.85	88.06%	88.06%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	49000	1000	0	0	50000	50%	50%
323479-APOYO ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física	4.90	0.10			5	100%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	49000	1000	0	0	50000	100%	100%
323487-APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	7707156.40	7707156.40	0	Ejecución financiera	611688.96	758053.61	687223.84	12243.59	2069210	26.85%	26.85%
325030-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL AMPARO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	560	560	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325080-MEJORAMIENTO CALLE DE CORREOS ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	911	911	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324012-CONSERVACION CALLE SECTOR LA ESPERANCITA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324028-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LUSION COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	65100	65100	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313353-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN RUTA ALTERNA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	399960	399960	0	Ejecución financiera	0	120000	0	0	120000	30%	30%
300530-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	3000	0	3000	100%	100%
314348-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CUATRO CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324617-MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	625	625	0	Ejecución física			124.71		124.71	19.95%	19.95%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	59860	0	59860	19.95%	19.95%
324833-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
324833-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS CASERIO NUEVA	Metro cuadrado	Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325104-MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	742.50	742.50	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	899000	899000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323687-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA JOYA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	257	257	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323706-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	258	258	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323723-CONSERVACION CALLE SECTOR LA MUELA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323898-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física	130		130		260	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44800	0	44800	0	89600	99.56%	99.56%
323901-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323918-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR UNO CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323935-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA CINCO DE ENERO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323946-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323950-CONSERVACION CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS ZONA DOS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323952-CONSERVACION CALLE HACIA CEMENTERIO CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
323953-CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324008-CONSERVACION CAMINO RURAL ACCESO A PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	250				250	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89600	0	0	0	89600	99.56%	99.56%
324023-CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIOS LAS FLORIDAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324036-CONSERVACION CALLE ACCESO A LA ESCUELA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324091-CONSERVACION CALLE SECTOR LA LOMA CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324133-CONSERVACION CALLE FINAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324570-CONSERVACION CALLE SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325076-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA GALERA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325193-CONSERVACION CALLE SECTOR EL CAMPO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325090-CONSERVACION CALLE SECTOR LA CHACARA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325196-CONSERVACION CALLE CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
325274-CONSERVACION CALLE CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325276-CONSERVACION CALLE CASCO URBANO TERMINAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física		125	125		250	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	44950	44950	0	89900	99.89%	99.89%
325290-CONSERVACION CALLE INGRESO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325295-CONSERVACION CALLE INGRESO VILLAS DE BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324844-MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA CEIBA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física			209.69		209.69	19.97%	19.97%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	99850	0	99850	19.97%	19.97%
324608-CONSERVACION PUENTE PEATONAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
279310-MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALK ABAJ - BIF RD-QUE-3 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	104000	104000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
282663-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMIRA (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200996.40	200996.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
295395-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
295399-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	22000	22000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
295392-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR UNO COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
300498-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	2300	0	0	2300	76.67%	76.67%
322492-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4286	4286	0	Ejecución física	1363.68	1645.15	1242.18	34.99	4286	100%	100%
		Meta financiera	1500100	1500100	0	Ejecución financiera	477288.96	575803.61	434763.84	12243.59	1500100	100%	100%
312564-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	5000	0	0	5000	100%	100%
312567-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	5000	0	0	5000	100%	100%
312568-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	5000	0	0	5000	100%	100%
314346-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DELIA LUZ COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314342-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
330576-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	714	714	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314351-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318386-MEJORAMIENTO CALLE	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
318386-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN CARLOS M	Metro cuadrado	Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción de caminos rurales (por competencia municipal)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
314322-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
295389-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2000	2000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
300505-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314319-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	108	108	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
330582-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	746000	746000	0	Ejecución financiera	0	25532	29000	62786.50	117318.50	15.73%	15.73%
322513-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	40	40	0	Ejecución física		2.45	2.90	4.78	10.13	25.33%	25.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	24532	29000	47786.50	101318.50	25.33%	25.33%
295394-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física				0	0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	15000	15000	100%	100%
314324-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314343-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323864-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CANCHA) SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325074-CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324578-CONSERVACION MURO PERIMETRAL ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314350-MEJORAMIENTO ESCUEL	Metro cuadrad	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
314350-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMI	Metro cuadrado	Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
295391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física		0			0	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	1000	0	0	1000	100%	100%
332194-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUMERO DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	330	330	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1130000	1130000	0	Ejecución financiera	0	167780	13000	14000	194780	17.24%	17.24%
323420-APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	5	5	0	Ejecución física			0.30	0.20	0.50	10%	10%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	3000	2000	5000	10%	10%
323427-APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	15	15	0	Ejecución física			1	1.20	2.20	14.67%	14.67%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	10000	12000	22000	14.67%	14.67%
324791-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física		105			105	19.44%	19.44%
		Meta financiera	840000	840000	0	Ejecución financiera	0	167780	0	0	167780	19.97%	19.97%
325329-CONSERVACION BIBLIOTECA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	315000	315000	0	Ejecución financiera	0	0	15000	17000	32000	10.16%	10.16%
323379-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	30	30	0	Ejecución física			1.50	1.70	3.20	10.67%	10.67%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	15000	17000	32000	10.67%	10.67%
276733-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1435000	1435000	0	Ejecución financiera	79077	36763.91	12350	28275	156465.91	10.9%	10.9%
322489-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	395.38	183.82	36.75	141.38	757.33	15.15%	15.15%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	79077	36763.91	7350	28275	151465.91	15.15%	15.15%
295397-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
295885-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
295398-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física			0		0	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	5000	0	5000	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
318388-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	105	105	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325215-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (GENERADOR ELECTRICO) CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aparato electrico	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	215000	215000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325269-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325333-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2130000	2130000	0	Ejecución financiera	41733.84	151900.76	290214.08	291260.48	775109.16	36.39%	36.39%
324139-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324229-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324231-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO TRES CRUCES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física			360		360	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	89800	0	89800	99.78%	99.78%
325264-CONSERVACION SISTEM	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
325264-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARI	Metro	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
322488-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	167	248.50	604	1165	2184.50	36.41%	36.41%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	41733.84	62100.76	151024.08	291260.48	546119.16	36.41%	36.41%
323611-DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324166-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VICTORIA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física		180	180		360	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	44900	44900	0	89800	99.78%	99.78%
324169-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física		180	180		360	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	44900	4490	0	49390	54.88%	54.88%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastos, cementerios)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2396000	2396000	0	Ejecución financiera	104739.86	100657.34	182570	3750	391717.20	16.35%	16.35%
323910-MEJORAMIENTO MERCADO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	481	481	0	Ejecución física			96.10		96.10	19.98%	19.98%
		Meta financiera	895000	895000	0	Ejecución financiera	0	0	178820	0	178820	19.98%	19.98%
323369-CONSERVACION MERCADO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	698.26	670.45	25	25	1418.71	14.19%	14.19%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	104739.86	100657.34	3750	3750	212897.20	14.19%	14.19%
286097-MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
323476-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración de ecosistemas en Áreas Protegidas. Programas para reducir o absorber las emisiones de gases de efecto invernadero a través de proyectos y/o acciones de compensación en Áreas Protegidas. Proyectos para la adaptación y/o mitigación al cambio climático en Áreas Protegidas en beneficio de las poblaciones adyacentes	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
323560-APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Aparato electrico	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	2200000	2200000	0	Ejecución financiera	586032.07	143807.37	275193.37	211641.30	1216674.11	55.3%	55.3%
323430-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aparato electrico	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	146.36	275.08	721.82	673.12	1816.38	45.41%	45.41%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	7317.85	13754.17	36090.87	33656.30	90819.19	45.41%	45.41%
325219-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	675	675	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325236-CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA (DRENAJE FRANCÉS) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325297-CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325326-CONSERVACION PARQUEO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323469-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	43	43	0	Ejecución física	16.53	3.72	6.83	5.09	32.17	74.81%	74.81%
		Meta financiera	1505000	1505000	0	Ejecución financiera	578714.22	130053.20	239102.50	177985	1125854.92	74.81%	74.81%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 6/05/2024 13:02

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
323563-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica												
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
323492-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323552-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F: _____
Alcalde Municipal