

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3575843.60	3575843.60		Ejecución fina	187400	0	0	2005968.7	2193368.75	61.34%	3575843.60	100%	61.34%	100%
325261-CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE CONVENCIONES ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física				600	600	100%	600	100%	100%	100%
		Meta financiera	2005968.75	2005968.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	2005968.75	2005968.75	100%	2005968.75	100%	100%	100%
283667-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0				0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1569874.85	1569874.85	0	Ejecución financiera	187400	0	0	0	187400	11.94%	1569874.85	100%	11.94%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	50000	50%	0%	50%
323479-APOYO ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	5	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
323487-APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7707156.40	7707156.40		Ejecución fina	1044394.3	259307.98	549163	134850	1987715.30	25.79%	4056925.30	52.64%	25.79%	52.64%
325030-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL AMPARO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	560	560	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325080-MEJORAMIENTO CALLE DE CORREOS ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	911	911	0	Ejecución física	182		394.60		576.60	63.29%	576.60	63.29%	63.29%	63.29%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	111735.30	0	268000	0	379735.30	63.29%	379735.30	63.29%	63.29%	63.29%
324012-CONSERVACION CALLE SECTOR LA ESPERANCITA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324028-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LUSION COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	65100	65100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313353-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION RUTA ALTERNA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	399960	399960	0	Ejecución financiera	279960	0	0	0	279960	70%	399960	100%	70%	100%
300530-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3000	100%	0%	100%
314348-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CUATRO CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324617-MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	625	625	0	Ejecución física	400.29		100		500.29	80.05%	625	100%	80.05%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	220141.14	0	19298.86	0	239440	79.81%	299300	99.77%	79.81%	99.77%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
324833-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325104-MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	742.50	742.50	0	Ejecución física			148.50		148.50	20%	148.50	20%	20%	20%
		Meta financiera	899000	899000	0	Ejecución financiera	0	0	179880	0	179880	20.01%	179880	20.01%	20.01%	20.01%
323687-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA JOYA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	257	257	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323706-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	258	258	0	Ejecución física			129		129	50%	129	50%	50%	50%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	44800	0	44800	49.78%	44800	49.78%	49.78%	49.78%
323723-CONSERVACION CALLE SECTOR LA MUELA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323898-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	260	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89600	99.56%	0%	99.56%
323901-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323918-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR UNO CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323935-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA CINCO DE ENERO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323946-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323950-CONSERVACION CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física	130	130			260	100%	260	100%	100%	100%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
323950-CONSERVACION CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44950	44950	0	0	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
323952-CONSERVACION CALLE HACIA CEMENTERIO CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323953-CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324008-CONSERVACION CAMINO RURAL ACCESO A PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89600	99.56%	0%	99.56%
324023-CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIOS LAS FLORIDAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	125				125	50%	125	50%	50%	50%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44950	0	0	0	44950	49.94%	44950	49.94%	49.94%	49.94%
324036-CONSERVACION CALLE ACCESO A LA ESCUELA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física	130				130	50%	130	50%	50%	50%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44950	0	0	0	44950	49.94%	44950	49.94%	49.94%	49.94%
324091-CONSERVACION CALLE SECTOR LA LOMA CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324133-CONSERVACION CALLE FINAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	125			125	250	100%	250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44950	0	0	44950	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
324570-CONSERVACION CALLE SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física				250	250	100%	250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89900	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
325076-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA GALERA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325193-CONSERVACION CALLE SECTOR EL CAMPO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
325090-CONSERVACION CALLE SECTOR LA CHACARA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325196-CONSERVACION CALLE CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325274-CONSERVACION CALLE CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325276-CONSERVACION CALLE CASCO URBANO TERMINAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	99.89%	0%	99.89%
325290-CONSERVACION CALLE INGRESO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	250				250	100%	250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89900	0	0	0	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
325295-CONSERVACION CALLE INGRESO VILLAS DE BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324844-MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA CEIBA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física	300	440.31	100		840.31	80.03%	1050	100%	80.03%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	147857.88	214357.98	37184.14	0	399400	79.88%	499250	99.85%	79.88%	99.85%
324608-CONSERVACION PUENTE PEATONAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
279310-MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALK ABAJ - BIF RD-QUE-3 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	104000	104000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
282663-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
282663-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMIR	Metro cuadrado	Meta financiera	200996.40	200996.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295395-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295399-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	22000	22000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295392-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR UNO COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	15000	0	0	0	15000	100%	15000	100%	100%	100%
300498-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2300	76.67%	0%	76.67%
322492-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4286	4286	0	Ejecución física					0	0%	4286	100%	0%	100%
		Meta financiera	1500100	1500100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1500100	100%	0%	100%
312564-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
312567-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
312568-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
314346-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DELIA LUZ COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
314342-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330576-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	714	714	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314351-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318386-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcci	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
314322-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295389-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000	2000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
300505-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314319-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	108	108	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330582-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	746000	746000		Ejecución fina	74900	34000	30000	1000	139900	18.75%	257218.50	34.48%	18.75%	34.48%
322513-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	40	40	0	Ejecución física	7	3	3	1	14	35%	24.13	60.33%	35%	60.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	74900	34000	30000	1000	139900	34.98%	241218.50	60.3%	34.98%	60.3%
295394-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
295394-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJ	Metro cuadrado	Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	15000	100%	0%	100%
314324-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314343-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323864-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CANCHA) SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325074-CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324578-CONSERVACION MURO PERIMETRAL ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314350-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1000	100%	0%	100%
332194-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUMERO DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	330	330	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1130000	1130000		Ejecución fina	208852	16000	213926.65	0	438778.65	38.83%	633558.65	56.07%	38.83%	56.07%
323420-APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	5	5	0	Ejecución física		0.80	0.10		0.90	18%	1.40	28%	18%	28%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	8000	1000	0	9000	18%	14000	28%	18%	28%
323427-APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	15	15	0	Ejecución física		0.80	1.30		2.10	14%	4.30	28.67%	14%	28.67%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	8000	13000	0	21000	14%	43000	28.67%	14%	28.67%
324791-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física	156		110		266	49.26%	371	68.7%	49.26%	68.7%
		Meta financiera	840000	840000	0	Ejecución financiera	208852	0	199926.65	0	408778.65	48.66%	576558.65	68.64%	48.66%	68.64%
325329-CONSERVACION BIBLIOTECA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	315000	315000		Ejecución fina	0	21000	15000	0	36000	11.43%	68000	21.59%	11.43%	21.59%
323379-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	30	30	0	Ejecución física		2.10	1.50		3.60	12%	6.80	22.67%	12%	22.67%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	21000	15000	0	36000	12%	68000	22.67%	12%	22.67%
276733-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1435000	1435000		Ejecución fina	268899.34	342310.48	326979.66	84600.08	1022789.56	71.27%	1179255.47	82.18%	71.27%	82.18%
322489-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	860	1790	790	155	3595	71.9%	4352.33	87.05%	71.9%	87.05%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	181149.34	342310.48	155379.66	39750.08	718589.56	71.86%	870055.47	87.01%	71.86%	87.01%
295397-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295885-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295398-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
318388-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	105	105	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325215-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (GENERADOR ELECTRICO) CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aparato electrico	Meta física	3	3	0	Ejecución física	0.60		2.40		3	100%	3	100%	100%	100%
		Meta financiera	215000	215000	0	Ejecución financiera	42900	0	171600	0	214500	99.77%	214500	99.77%	99.77%	99.77%
325269-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	Ejecución física	18			18	36	100%	36	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44850	0	0	44850	89700	99.67%	89700	99.67%	99.67%	99.67%
325333-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Metro cuadrado	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
325333-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2130000	2130000		Ejecución fina	164131.07	96450.38	128167.68	85699.78	474448.91	22.27%	1249558.07	58.66%	22.27%	58.66%
324139-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324229-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física	180	180			360	100%	360	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44900	44900	0	0	89800	99.78%	89800	99.78%	99.78%	99.78%
324231-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO TRES CRUCES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	360	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89800	99.78%	0%	99.78%
325264-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
322488-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	520	220	520	280	1540	25.67%	3724.50	62.08%	25.67%	62.08%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	119231.07	51550.38	128167.68	85699.78	384648.91	25.64%	930768.07	62.05%	25.64%	62.05%
323611-DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324166-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VICTORIA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	360	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89800	99.78%	0%	99.78%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
324169-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	360	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49390	54.88%	0%	54.88%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2396000	2396000		Ejecución fina	225338.05	54003.77	299893.54	9683.46	588918.82	24.58%	980636.02	40.93%	24.58%	40.93%
323910-MEJORAMIENTO MERCADO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	481	481	0	Ejecución física	82		72		154	32.02%	250.10	52%	32.02%	52%
		Meta financiera	895000	895000	0	Ejecución financiera	148276.80	0	138263.20	0	286540	32.02%	465360	52%	32.02%	52%
323369-CONSERVACION MERCADO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	555.50	385	990	80	2010.50	20.11%	3429.21	34.29%	20.11%	34.29%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	76061.25	54003.77	161630.34	9683.46	301378.82	20.09%	514276.02	34.29%	20.09%	34.29%
286097-MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0				0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	1000	0	0	0	1000	100%	1000	100%	100%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
323476-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración d	Hectarea	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
323560-APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y EMERGENCIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financie ra	Inicial Anual	Vigente	Repro grama ciones	Ejecución física/financie ra	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2200000	2200000		Ejecución fina	196293.18	177004.70	127514.02	13035.56	513847.46	23.36%	1730521.57	78.66%	23.36%	78.66%
323430-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aparato electrico	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	149.82	95.17	1052.32	251.60	1548.91	38.72%	3365.29	84.13%	38.72%	84.13%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	7490.93	4758.70	52616.44	12580.31	77446.38	38.72%	168265.57	84.13%	38.72%	84.13%
325219-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	675	675	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325236-CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA (DRENAJE FRANCES) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325297-CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325326-CONSERVACION PARQUEO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física	250				250	100%	250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	89900	0	0	0	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
323469-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	43	43	0	Ejecución física	3	5	1.80	0.10	9.90	23.02%	42.07	97.84%	23.02%	97.84%
		Meta financiera	1505000	1505000	0	Ejecución financiera	98902.25	172246	74897.58	455.25	346501.08	23.02%	1472356	97.83%	23.02%	97.83%

Entidad:

MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora:

3/09/2024 15:52

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrim. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Servicios de orientación para la prevención de factotes que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)	Evento	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	4558	0	0	4558	9.12%	4558	9.12%	9.12%	9.12%
323563-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física		0.9120			0.9120	9.12%	0.9120	9.12%	9.12%	9.12%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	4558	0	0	4558	9.12%	4558	9.12%	9.12%	9.12%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes	Persona	Meta física	0	0	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
323492-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323552-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

F: _____

Alcalde Municipal