

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3575843.60	3575843.60		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	3575843.60	100%	0%	100%
325261-CONSTRUCCION PARQUEO CENTRO DE CONVENCIONES ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física					0	0%	600	100%	0%	100%
		Meta financiera	2005968.75	2005968.75	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2005968.75	100%	0%	100%
283667-CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL MUNICIPAL ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1569874.85	1569874.85	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1569874.85	100%	0%	100%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Hectarea	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	50000	50%	0%	50%
323479-APOYO ASISTENCIA TECNICA MEDIO AMBIENTE MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	5	5	0	Ejecución física					0	0%	5	100%	0%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	50000	100%	0%	100%
323487-APOYO ASISTENCIA TECNICA UGAM COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	7762156.40	7762156.40		Ejecución fina	384291.20	687150	30000	269595	1371036.20	17.66%	5427961.50	69.93%	17.66%	69.93%
325030-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL AMPARO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	560	560	0	Ejecución física	111.60	448.40			560	100%	560	100%	100%	100%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera	55800	223200	0	0	279000	99.64%	279000	99.64%	99.64%	99.64%
325080-MEJORAMIENTO CALLE DE CORREOS ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	911	911	0	Ejecución física	334.40				334.40	36.71%	911	100%	36.71%	100%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	178941.20	0	0	0	178941.20	29.82%	558676.50	93.11%	29.82%	93.11%
324012-CONSERVACION CALLE SECTOR LA ESPERANCITA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324028-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LUSION COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	65100	65100	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
313353-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN RUTA ALTERNA SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	399960	399960	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	399960	100%	0%	100%
300530-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PRINCIPAL CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3000	100%	0%	100%
314348-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR CUATRO CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324617-MEJORAMIENTO CALLE CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	625	625	0	Ejecución física					0	0%	625	100%	0%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	299300	99.77%	0%	99.77%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
324833-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR DOS CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	550	550	0	Ejecución física	110	440			550	100%	550	100%	100%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	59800	239200	0	0	299000	99.67%	299000	99.67%	99.67%	99.67%
325104-MEJORAMIENTO CALLE DEL JUZGADO HACIA COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	742.50	742.50	0	Ejecución física					0	0%	148.50	20%	0%	20%
		Meta financiera	899000	899000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	179880	20.01%	0%	20.01%
323687-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA JOYA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	257	257	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323706-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	258	258	0	Ejecución física	129				129	50%	258	100%	50%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44800	0	0	0	44800	49.78%	89600	99.56%	49.78%	99.56%
323723-CONSERVACION CALLE SECTOR LA MUELA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323898-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	260	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89600	99.56%	0%	99.56%
323901-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física		260			260	100%	260	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89900	0	0	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
323918-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR UNO CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física		250			250	100%	250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	89900	0	0	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
323935-CONSERVACION CALLE PEATONAL COLONIA CINCO DE ENERO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323946-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR EL RASTRO ZONA DOS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física				260	260	100%	260	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89900	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
323950-CONSERVACION CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física					0	0%	260	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
323950-CONSERVACION CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	99.89%	0%	99.89%
323952-CONSERVACION CALLE HACIA CEMENTERIO CASERIO EL PILAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323953-CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324008-CONSERVACION CAMINO RURAL ACCESO A PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89600	99.56%	0%	99.56%
324023-CONSERVACION CALLE PRINCIPAL CASERIOS LAS FLORIDAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física		125			125	50%	250	100%	50%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	44950	0	0	44950	49.94%	89900	99.89%	49.94%	99.89%
324038-CONSERVACION CALLE ACCESO A LA ESCUELA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	260	260	0	Ejecución física	130				130	50%	260	100%	50%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	44950	0	0	0	44950	49.94%	89900	99.89%	49.94%	99.89%
324091-CONSERVACION CALLE SECTOR LA LOMA CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física				250	250	100%	250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89795	89795	99.77%	89795	99.77%	99.77%	99.77%
324133-CONSERVACION CALLE FINAL CASERIO BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	99.89%	0%	99.89%
324570-CONSERVACION CALLE SECTOR EL COCO COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	99.89%	0%	99.89%
325076-CONSERVACION CALLE PEATONAL SECTOR LA GALERA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325193-CONSERVACION CALLE SECTOR EL CAMPO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
325090-CONSERVACION CALLE SECTOR LA CHACARA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325196-CONSERVACION CALLE CASERIO NUEVO ROSARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325274-CONSERVACION CALLE CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325276-CONSERVACION CALLE CASCO URBANO TERMINAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	99.89%	0%	99.89%
325290-CONSERVACION CALLE INGRESO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	99.89%	0%	99.89%
325295-CONSERVACION CALLE INGRESO VILLAS DE BUENA VISTA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física				250	250	100%	250	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	89900	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
324844-MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA CEIBA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1050	1050	0	Ejecución física					0	0%	1050	100%	0%	100%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	499250	99.85%	0%	99.85%
324808-CONSERVACION PUENTE PEATONAL CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
279310-MEJORAMIENTO CARRETERA RUTA RD-REU-13 TRAMO: TAKALK ABAJ - BIF RD-QUE-3 (ESTUDIO DE FACTIBILIDAD) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	104000	104000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
282663-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
282663-MEJORAMIENTO CARRETERA CASERIO EL PILAR A COMUNIDAD AGRARIA PALMI	Metro cuadrado	Meta financiera	200996.40	200996.40	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295395-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LAS IGLESIAS COMUNIDAD AGRARIA SANTO DOMINGO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	15000	0	15000	100%	15000	100%	100%	100%
295399-MEJORAMIENTO CALLE RURAL PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	22000	22000	0	Ejecución financiera	0	0	15000	0	15000	68.18%	15000	68.18%	68.18%	68.18%
295392-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR UNO COMUNIDAD SANTA ANITA LA UNION COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	15000	100%	0%	100%
300468-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	2300	76.67%	0%	76.67%
322492-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS DEL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	4286	4286	0	Ejecución física					0	0%	4286	100%	0%	100%
		Meta financiera	1500100	1500100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1500100	100%	0%	100%
312564-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
312567-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA QUINCE DE SEPTIEMBRE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
312568-MEJORAMIENTO CALLE ACCESO COLONIA MONTE REAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
314346-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR DELIA LUZ COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
314342-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CASERIO NUEVA VICTORIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330576-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON RIO NEGRO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	714	714	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314351-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALTERNA CASERIO PIEDRA BLANCA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	650	650	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318386-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	750	750	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
337441-MEJORAMIENTO CALLE RURAL FINAL SECTOR LA PLAYA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	760	760	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
339827-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	680	680	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
339829-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LOS DESAMPARADOS ZONA DOS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	235	235	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000		Ejecución financiera	0	0	5000	0	5000	10%	5000	10%	10%	10%
314322-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	85	85	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295389-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD SECTOR UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2000	2000	0	Ejecución financiera	0	0	2000	0	2000	100%	2000	100%	100%	100%
300505-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO EL PORVENIR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000	0	Ejecución financiera	0	0	3000	0	3000	100%	3000	100%	100%	100%
314319-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO NUEVA INDEPENDENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	108	108	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
330582-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO NUEVO MUJULIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	20000	20000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	746000	746000		Ejecución financiera	29000	57000	56000	61706.50	203706.50	27.31%	480925	61.79%	27.31%	61.79%
322513-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	40	40	0	Ejecución física	2.90	5.70	5.60	1.67	15.87	39.68%	40	100%	39.68%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	29000	57000	56000	16781.50	158781.50	39.7%	400000	100%	39.7%	100%
295394-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJ	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
295394-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJ	Metro cuadrado	Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	15000	100%	0%	100%
314324-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta fisica	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314343-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta fisica	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323864-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CANCHA) SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325074-CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324578-CONSERVACION MURO PERIMETRAL ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	225	225	0	Ejecución física				112.31	112.31	49.92%	112.31	49.92%	49.92%	49.92%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	44925	44925	49.92%	44925	49.92%	49.92%	49.92%
314350-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1000	100%	0%	100%
332194-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUMERO DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	330	330	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1130000	1130000		Ejecución fina	112000	196341.35	6000	24000	338341.35	29.94%	971900	86.01%	29.94%	86.01%
323420-APOYO A LA EDUCACION NIVEL DIVERSIFICADO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0.30	0.40	0.60	0.30	1.60	32%	3	60%	32%	60%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	3000	4000	6000	3000	16000	32%	30000	60%	32%	60%
323427-APOYO A LA EDUCACION NIVEL BASICO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	15	15	0	Ejecución física	1.30	2.60		2.10	6	40%	10.30	68.67%	40%	68.67%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	13000	26000	0	21000	60000	40%	103000	68.67%	40%	68.67%
324791-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	540	540	0	Ejecución física	62	107			169	31.3%	540	100%	31.3%	100%
		Meta financiera	840000	840000	0	Ejecución financiera	96000	166341.35	0	0	262341.35	31.23%	838900	99.87%	31.23%	99.87%
325329-CONSERVACION BIBLIOTECA COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	315000	315000		Ejecución fina	16000	33000	32000	31000	112000	35.56%	180000	57.14%	35.56%	57.14%
323379-APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Persona	Meta física	30	30	0	Ejecución física	1.60	3.30	3.20	1.60	9.70	32.33%	16.50	55%	32.33%	55%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	16000	33000	32000	16000	97000	32.33%	165000	55%	32.33%	55%
276733-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CEIN-PAIN CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	15000	15000	100%	15000	100%	100%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
295394-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO MUJ	Metro cuadrado	Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	15000	100%	0%	100%
314324-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta fisica	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
314343-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVA SANTA ROSA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta fisica	60	60	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
318391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	72	72	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323864-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHADO CANCHA) SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	70	70	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325074-CONSERVACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEVO GUADALUPE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324578-CONSERVACION MURO PERIMETRAL ESCUELA ANGELINA YDIGORAS FUENTES COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	225	225	0	Ejecución física				112.31	112.31	49.92%	112.31	49.92%	49.92%	49.92%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	44925	44925	49.92%	44925	49.92%	49.92%	49.92%
314350-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO EL CARMEN COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	110	110	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295391-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ANGELINA YDIGORAS FUENTES JORNADA MATUTINA COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1000	100%	0%	100%
332194-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NUMERO DOS CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta fisica	330	330	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1759454	1759454		Ejecución fina	7498.82	40342	11371	26285.19	85477.01	4.88%	1264732.48	71.88%	4.88%	71.88%
322489-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA. QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	5000	5000	0	Ejecución física	37.49	201.71	56.35	131.32	426.87	8.54%	4779.20	95.58%	8.54%	95.58%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	7498.82	40342	11371	26265.19	85477.01	8.55%	955532.48	95.55%	8.55%	95.55%
295397-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO MARIA TERESA FLORES COLOMBA. QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295885-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA. QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	10000	10000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
295398-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO COLOMBA. QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5000	5000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	5000	100%	0%	100%
318388-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA. QUETZALTENANGO	Metro cubico	Meta física	105	105	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	15000	15000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325215-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (GENERADOR ELECTRICO) CASCO URBANO COLOMBA. QUETZALTENANGO	Aparato eléctrico	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	3	100%	0%	100%
		Meta financiera	215000	215000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	214500	99.77%	0%	99.77%
325269-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA. QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	36	36	0	Ejecución física					0	0%	36	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89700	99.67%	0%	99.67%
325333-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Metro cuadrado	Meta física	9	9	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
325333-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	Metro cuadrado	Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
337442-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR UNO COLONIA SAN ANTONIO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	1735	1735	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	113600	113600	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
337443-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DOS COLONIA SAN FRANCISCO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	2975	2975	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	151554	151554	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
338252-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CULPAN HACIA CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	2624.50	2624.50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	59300	59300	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2130000	2130000		Ejecución fina	105930	227508.99	164456.40	22500	520395.39	24.43%	1769953.46	83.1%	24.43%	83.1%
324139-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR UNO CANTON LAS DELICIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física			360		360	100%	360	100%	100%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	89900	0	89900	99.89%	89900	99.89%	99.89%	99.89%
324229-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL HATO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	360	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89800	99.78%	0%	99.78%
324231-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO TRES CRUCES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	360	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89800	99.78%	0%	99.78%
325264-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD AGRARIA PENSAMIENTO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
322488-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA EL MUNICIPIO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	6000	6000	0	Ejecución física	423.72	910.02	297	90	1720.74	28.68%	5445.24	90.75%	28.68%	90.75%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	105930	227508.99	74556.40	22500	430495.39	28.7%	1381263.46	90.75%	28.7%	90.75%
323611-DIAGNOSTICO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
324166-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR VICTORIA CASERIO NUEVA ESPERANZA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	360	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89800	99.78%	0%	99.78%
324169-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO SAN CARLOS MIRAMAR COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	360	360	0	Ejecución física					0	0%	360	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	49390	54.88%	0%	54.88%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2396000	2396000		Ejecución financiera	131380	56989.22	275705.64	99638.39	563713.25	23.53%	1544349.27	64.46%	23.53%	64.46%
323910-MEJORAMIENTO MERCADO COMUNIDAD AGRARIA MERCEDES COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	481	481	0	Ejecución física	57.18		135.43	38.29	230.90	48%	481	100%	48%	100%
		Meta financiera	895000	895000	0	Ejecución financiera	106400	0	252000	70340	428740	47.9%	894100	99.9%	47.9%	99.9%
323369-CONSERVACION MERCADO CASCO URBANO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física	166.53	379.92	158.03	195.32	899.80	9%	4329.01	43.29%	9%	43.29%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	24980	56989.22	23705.64	29298.39	134973.25	9%	643249.27	43.28%	9%	43.28%
286097-MEJORAMIENTO MERCADO PISO PLAZA ZONA UNO COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1000	1000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1000	100%	0%	100%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE COLOMBA**

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garifuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
323476-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Proyectos que promueven la resiliencia a la variabilidad climática a través de restauración d	Hectarea	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
323560-APOYO ASISTENCIA TECNICA PREVENCIÓN Y EMERGENCIAS COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2200000	2200000		Ejecución fina	139669.20	8941.88	140767.35	0	289378.43	13.15%	2019900	91.81%	13.15%	91.81%
323430-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Aparato electrico	Meta física	4000	4000	0	Ejecución física	455.85	178.86			634.71	15.87%	4000	100%	15.87%	100%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	22792.55	8941.88	0	0	31734.43	15.87%	200000	100%	15.87%	100%
325219-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA NUEVO COLOMBA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	675	675	0	Ejecución física	252.70		422.30		675	100%	675	100%	100%	100%
		Meta financiera	225000	225000	0	Ejecución financiera	84232.65	0	140767.35	0	225000	100%	225000	100%	100%	100%
325236-CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA (DRENAJE FRANCES) COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	180	180	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325287-CONSERVACION CANCHA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	225	225	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
325326-CONSERVACION PARQUEO CANCHA SINTETICA MUNICIPAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	89900	99.89%	0%	99.89%
323469-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTE DE COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	43	43	0	Ejecución física	0.93				0.93	2.16%	43	100%	2.16%	100%
		Meta financiera	1505000	1505000	0	Ejecución financiera	32644	0	0	0	32644	2.17%	1505000	100%	2.17%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Tercer Cuatrimestre 2024

Entidad: MUNICIPALIDAD DE COLOMBA

Fecha y Hora: 9/01/2025 12:58

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre					% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Servicios de orientación para la prevención de factores que general la violencia intrafamiliar (MINGOB)	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	6285	0	0	0	6285	12.57%	10843	21.69%	12.57%	21.69%
323563-APOYO ASISTENCIA TECNICA DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física	1.2570				1.2570	12.57%	2.1690	21.69%	12.57%	21.69%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera	6285	0	0	0	6285	12.57%	10843	21.69%	12.57%	21.69%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica															
Servicios de prevención de la violencia a jóvenes	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	3270	0	15000	0	18270	36.54%	18270	36.54%	36.54%	36.54%
323492-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
323552-APOYO ASISTENCIA TECNICA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD COLOMBA, QUETZALTENANGO	Evento	Meta física	10	10	0	Ejecución física	1.31		6		7.31	73.1%	7.31	73.1%	73.1%	73.1%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	3270	0	15000	0	18270	73.08%	18270	73.08%	73.08%	73.08%

F: _____
Alcalde Municipal